



Schätzkosten	Budget	Ausschreibung	Vergabesumme ohne A/N	Aufschlag/ Nachlass	Vergabesumme	Nachträge	Auftragssumme	Freigabe kum. ohne Ab- und Bezüge	Ab- und Bezüge	Freigabe kum.	Zahlungen (Brutto)	Skonto (Brutto)	Prognose
500 500 - AUSSENANLAGEN													
034 003 - LANDSCHAFTSBAUARBEITEN													
41.436,24													
1518-0018 003 - LANDSCHAFTSBAUARBEITEN (Beauftragt)													
41.436,24			56.399,99		56.399,99		56.399,99						56.399,99
▶ 500 500 - AUSSENANLAGEN													
			56.399,99		56.399,99		56.399,99						56.399,99
700 700 - BAUNEKENKOSTEN													
037 097 - GEBÜHREN (Ausgeschrieben)													
2.075,00		2.075,00											2.075,00
038 099 - BAUHERRENAUFGABEN (Ausgeschrieben)													
2.261,00		2.261,00											2.261,00
▶ 700 700 - BAUNEKENKOSTEN													
		4.336,00											4.336,00
800 800 - KENNWERTE / PLANER-INFORMATIONEN													
028 052 - ELEKTROINSTALLATION (Beauftragt)													
66.452,10								42.499,18					
1518-0014 052 - ELEKTROINSTALLATION (Beauftragt)													
69.822,61	69.822,61		71.982,07	-2.159,46	69.822,61		69.822,61	42.499,18		42.499,18	39.620,00		69.822,61
035 088 - GARAGEN													
17.000,00													
1518-017 088 - GARAGEN (Beauftragt)													
17.000,00			17.000,03		17.000,03		17.000,03						17.000,03
066 066- GLASBAUARBEITEN													
8.909,00													
1518-0017 066 - GLASBAUARBEITEN (Beauftragt)													
8.909,00			10.753,42		10.753,42		10.753,42						10.753,42
077 040 - HLS-Installation (Beauftragt)													
141.454,00								103.331,70					
1518-0007 040 - HLS-Installation (Beauftragt)													
140.000,00	140.000,00		148.193,00	-8.193,00	140.000,00	0,00	140.000,00	103.331,70		103.331,70	109.504,40		140.000,00
101 Bautrocknung (Abgerechnet)													
			840,00		840,00		840,00	840,00		840,00			840,00
▶ Gesamtsumme													
		13.462,94	1.030.447,86	-24.229,42	1.006.218,44	40.019,06	1.044.036,64	1.335.445,18	-15.438,72	660.423,23	641.199,95	-19.794,66	1.057.789,91