

Kostenkontrolle BRUTTO nach Gewerken

Währung EUR

■ geplant

■ verbaut

■ 90-110%

■ Mehrung/Minderung >10%

Pos.-Nr.	Kurztext	EP diff.	A	Vergabe		Abrechnung		Analyse			Prognose
				Menge	GP	Menge	GP	Menge-%	GP-%	Mengenanalyse	
01	ABBRUCH-, ERD-, BETON-, MAUERARBEITEN										
01.01	Baustelleneinrichtung MAURER										
	Baustelleneinrichtung										
01.01. 10	Einrichten, Vorhalten und Räumen der Baustelle			1,00	2.975,00	1,00	2.975,00	0,0 %	0,0 %		2.975,00
01.01. 20	Aufstellen, Vorhalten und Abbauen eines geeigneten			1,00	4.641,00	1,00	4.641,00	0,0 %	0,0 %		4.641,00
01.01. 30	Verlängerung Vorhaltezeit Baustellenkran			1,00	297,50	4,00	1.190,00	300,0 %	300,0 %		1.190,00
	Verlängerung Kran auf 8 WE	*		4,00	1.190,00						1.190,00
01.01. 40	Bauzaun zur Sicherung Baustellenkran			1,00	119,00	1,00	119,00	0,0 %	0,0 %		119,00
01.01. 50	Schnurgerüst: Aufstellen, Vorhalten u. Wiederabbauen			27,00	321,30	25,80	307,02	-4,4 %	-4,4 %		321,30
01.01. 60	Bauzaun, h=2,00m	*		3,00	71,40						71,40
01.01. 80	Bau-WC, Grund- Standzeit: 8 Wochen	*		1,00	285,60						285,60
01.01. 100	Baustromverteiler als Verteilerschrank, Strom vorhanden			1,00	357,00	1,00	357,00	0,0 %	0,0 %		357,00
	SUMME Baustelleneinrichtung				10.257,80		9.589,02				11.150,30
	Summe BAUSTELLENEINRICHTUNG MAURER				10.257,80		9.589,02				11.150,30
02	ERDARBEITEN										
02.01											
02.01. 10								-16,1 %	-16,1 %		292,74
02.01. 20											476,00
02.01. 30											23,80
02.01. 40								-30,0 %	-30,0 %		142,80
02.01. 50								125,5 %	125,5 %		268,35
02.01. 60								466,1 %	466,1 %		1.347,32
02.01. 80								-23,8 %	-23,8 %		146,37
											2.697,38
								44,0 %			
02.02											
02.02. 10								36,2 %	36,2 %		648,50
02.02.11										Keine Menge in der Vergabe!!!	285,60
02.02. 20											59,50
											993,60
								74,4 %			
02.03											
02.03. 10								-25,7 %	-25,7 %		416,50

Datum:

23.09.2019